

Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
- Председник општине-
Број: 404-63/2017-01
26.06.2018. године
Љ у б о в и ј а

На основу члана 115. став 5 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Председник општине Љубовија, као Наручилац, доноси

О Д Л У К У

о измени Уговора о извођењу грађевинских радова на регулацији Медаљског потока у дужини Л=540 м и реконструкцији постојећих приступних путева у дужини Л=309,17 у месту Црнча, општина Љубовија, број: 404-63/2017-01 од 25.12.2017. године

1) Овом Одлуком одобрава се измена Уговора о извођењу радова на регулацији Медаљског потока у дужини Л=540 м и реконструкцији постојећих приступних путева у дужини Л=309,17 у месту Црнча, општина Љубовија, број: 404-63/2017-01 од 25.12.2017. године и то:

1. повећање вредности радова за 423.413,10 динара без ПДВ-а, због вишка радова и

Назив наручиоца: општина Љубовија – председник општине

Адреса наручиоца: Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија

Интернет страница наручиоца: www.ljubovija.rs

Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе

Врста предмета: радови на регулацији Медаљског потока у дужини Л=540 м и реконструкцији постојећих приступних путева у дужини Л=309,17 у месту Црнча, општина Љубовија, број: 404-63/2017-01 од 25.12.2017. године, који обухватају: радове на регулацији корита Медаљског потока у дужини Л=574 м, радове на реконструкцији постојећих приступних путева у дужини Л=309,17 м и радове на постављању саобраћајне сигнализације и опреме.

452460000 – радови на регулацији река и радови на заштити од поплава

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, Област 42 – Изградња осталих грађевина, Грана 42.9 – Изградња осталих грађевина, Шифра 42.91 – Изградња хидротехничких објеката

Првобитна вредност уговора: 17.062.790,00 динара без ПДВа

Измењена вредност уговора: 17.486.203,10 динара без ПДВ-а

Разлози за измену уговора: Разлог за измену Уговора о извођењу радова на регулацији Медаљског потока у дужини Л=540 м и реконструкцији постојећих приступних путева у дужини Л=309,17 у месту Црнча, општина Љубовија, заведеног код Наручиоца под бројем: 404-63/2017-01 од

25.12.2017. године, а код Извођача радова „Машинокоп“ доо Шабац – носилац посла, под бројем 574/17 од 25.12.2017. године је захтев Извођача број: 404-63/17-01 од 22.06.2018. године. У захтеву се наводи да се појављују вишкови радова у вредности од 423.413,10 динара без ПДВ-а и тим поводом се извођач обратио Надзорном органу, који је дао сагласност на врсту и количину вишкова радова и исту доставио Наручиоцу 25.06.2018. године. Наручилац се, електронским путем, обратио Канцеларији за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије као финансијеру Пројекта, као и вишкова радова у складу са чланом 3. Уговора закљученог између Општине Љубовија и Канцеларије за управљање јавним улагањима, ради давања сагласности на вишкове радова, односно измену Уговора. Канцеларија је дала сагласност, такође електронским путем. Након разматрања Захтева, Наручилац је утврдио да је захтев основан и одобрио извођење вишка радова у вредности 423.413,10 динара без ПДВ-а – 2,48% од вредности првобитно закљученог уговора, према достављеном Прегледу, Сагласност наручиоца, број: 404-63/2017-01 од 25.06.2018. године.

Основ за измену Уговора о извођењу радова на регулацији Медаљског потока у дужини Л=540 м и реконструкцији постојећих приступних путева у дужини Л=309,17 у месту Црнча, општина Љубовија је члан 115. став 1 Закона о јавним набавкама, члан 15. и 21. Уговора о извођењу радова на регулацији Медаљског потока у дужини Л=540 м и реконструкцији постојећих приступних путева у дужини Л=309,17 у месту Црнча, општина Љубовија. Такође, могућност измене Уговора због вишкова радова предвиђена је Конкурсном документацијом за јавну набавку радова на регулацији Медаљског потока у дужини Л=540 м и реконструкцији постојећих приступних путева у дужини Л=309,17 у месту Црнча, општина Љубовија, која је објављена на Порталу јавних набавки и сајту општине Љубовија, 12.12.2017. године – VI Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 31 од 70, под бројем 24. Измене током трајања уговора и стр. 39 – 50 од 70 – X Модел уговора. Законом о јавним набавкама, члан 115. став 1 прописано је да Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1 овог закона, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци. Чланом 15. Уговора уговорени су вишкови радова и предвиђено је да је за свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања. Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца. Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова. Чланом 21. Уговора предвиђена су измене уговора.

Имајући у виду напред наведено, а у складу са Конкурсном документацијом, број: 404-63/2017-01 од 12.12.2017. године, чланом 115. став 1 Закона о јавним набавкама, чланом 15. и 21. Уговора о извођењу грађевинских радова на регулацији Медаљског потока у дужини Л=540 м и реконструкцији постојећих приступних путева у дужини Л=309,17 у месту Црнча, општина Љубовија наручилац је утврдио да је захтев основан и одобрио извођење вишка радова у вредности 423.413,10 динара без ПДВ-а – 2,48%.

2) Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

3) Одлуку доставити: извођачу радова, служби за јавне набавке, служби рачуноводства и архиви.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
Милован Ковачевић