

Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
-Општинска управа-
Број: 404-39/2019-04
06.12.2019. године
Љ у б о в и ј а

На основу члана 115. став 5 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Љубовија, као Наручилац, доноси

О Д Л У К У
о измени Уговора о извођењу радова на реконструкцији Сокоградске улице,
број: 404-39/2019-04 закљученог 06.09.2019. године

1) Овом Одлуком одобрава се измена Уговора о извођењу радова на реконструкцији Сокоградске улице, заводни број Наручиоца: 404-39/2019-04 од 04.09.2019. године, заводни број Извођача радова: 309/19 од 06.09.2019. године и то:

1. продужетак рока извођења радова за 20 календарских дана.

Назив наручиоца: Општинска управа општине Љубовија

Адреса наручиоца: Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија

Интернет страница наручиоца: www.ljubovija.rs

Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе

Врста предмета: радови на реконструкцији Сокоградске улице

Назив и ознака из општег речника набавке:

45233142 – радови на поправљању путева

45233220 – радови на површинском слоју путева

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, Област 42 – Изградња осталих грађевина, Грана 42.1 – Изградња путева и железничких пруга, Група 42.11 – Изградња путева и аутопутева.

Вредност уговора: 20.686.082,80 динара без ПДВа

Првобитни рок за извођење радова: 60 календарских дана од увођења Извођача у посао

Измењени рок за извођење радова: 80 календарских дана од увођења Извођача у посао

Разлози за измену уговора: Разлог за измену Уговора о извођењу радова на реконструкцији Сокоградске улице, заведеног код Наручиоца под бројем: 404-39/2019-04 од 04.09.2019. године, а код Извођача радова „STOBEX“ доо Loznica, под бројем: 309/19 од 06.09.2019. године је Захтев Извођача број: 425/19 од 28.11.2019. године. У захтеву се наводи да је потребно продужити рок за извођење радова, јер се морала чекати сагласност Електродистибуције за измештање јавне расвете, због потребе ископавања рова за прописно уграђивање подземних електроинсталација које су се налазиле на непрописној дубини, због већег броја кућних прикључака фекалне канализације који долазе из

суседне Ваљевске улице за које није било података у пројекту, што је одузело доста времена на лоцирању машинским и ручним ископом, као и због 335м кућних прикључака у делу фекалне канализације, уместо предвиђених 203,85м, на основу геодетског снимка. Обзиром да је Уговором о извођењу радова на реконструкцији Сокоградске улице предвиђено да се захтев за продужење рока извођења радова може поднети у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније седам дана пре истека коначног рока за завршетак радова, а да рок за завршетак радова истиче 07.12.2019. године, Наручилац је утврдио да је Захтев поднет благовремено. Стручни надзор ГЗР „СПАСИНГ“ Драган Спасојевић пр, Доња Оровица, Љубовија је, електронским путем, доставио Сагласност за продужење рока извођење радова бр. 13/19 од 02.12.2019, године, која је код наручиоца заведена под бројем: 404-39/2019-04 од 04.12.2019. године, где је истакао да су оправдани разлози Извођача за продужење рока и то за 20 календарских дана. Имајући у виду да су у питању околности за које није одговоран Извођач радова (чекање сагласности Електродистрибуције, радови који нису били планирани у том обиму), као и Сагласност надзорног органа, Наручилац је утврдио да је Захтев основан.

Основ за измену Уговора о извођењу радова на реконструкцији Сокоградске је члан 115. став 2 Закона о јавним набавкама, члан 9. и 22. Уговора о извођењу радова на реконструкцији Сокоградске улице. Такође, могућност измене Уговора због продужења рока извођења радова предвиђена је Конкурсном документацијом за јавну набавку радова на реконструкцији Сокоградске улице, која је објављена на Порталу јавних набавки и сајту општине Љубовија, 17.07.2019. године, на страни 19/94 – VI Упутство понуђачима како да сачине понуду, под бројем 19. Измене уговора и страни 34/94, 35/94 и 40/94 – XIII Модел уговора. Законом о јавним набавкама, чланом 115. став 2 прописано је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у Конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Чланом 9. Уговора дата је могућност да се на захтев извођача продужи рок за извођење радова, начин и рок подношења захтева од стране Извођача, као и разлози због којих је могуће продужити рок. Измена уговора предвиђена је чланом 22 став 3. Уговора где се наводи да ће наручилац дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, где су таксативно наведене те околности.

Имајући у виду напред наведено, а у складу са Конкурсном документацијом, број: 404-39/2019-04 од 17.07.2019. године, чланом 115. став 2 Закона о јавним набавкама, чланом 9. и 22 Уговора о извођењу радова на реконструкцији Сокоградске улице, Наручилац је утврдио да је захтев благовремен, основан и одобрио продужење рока за извођење радова за 20 календарских дана. На основу члана 115. став 5 Закона о јавним набавкама, којим је предвиђено да је, у случају промене битних елемената уговора наручилац дужан да донесе одлуку о измени уговора, наручилац је донео одлуку као у диспозитиву.

2) Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

3) Одлуку доставити: извођачу радова, служби за јавне набавке, служби рачуноводства и архиви.

