

Република Србија
ОПШТИНА ЛЈУБОВИЈА
-Општинска управа-
Број: 404-39/2019-04
24.12.2019. године
Љ у б о в и ј а

На основу члана 115. став 5 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Љубовија, као Наручилац, доноси

О Д Л У К У

о измени Уговора о извођењу радова на реконструкцији Сокоградске улице, број: 404-39/2019-04 од 06.09.2019. године

1) Овом Одлуком одобрава се измена Уговора о извођењу радови на реконструкцији Сокоградске улице, број: 404-39/2019-04 од 06.09.2019. године и то:

1. повећање вредности радова за 1.975.941,70 динара без ПДВ-а, због вишка радова

Назив наручиоца: Општинска управа општине Љубовија

Адреса наручиоца: Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија

Интернет страница наручиоца: www.ljubovija.rs

Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе

Врста предмета: Радови на реконструкцији Сокоградске.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45233142 – радови на поправљању путева

45233220 – радови на површинском слоју путева

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, Област 42 – Изградња осталих грађевина, Грана 42.1 – Изградња путева и железничких пруга, Група 42.11 – Изградња путева и аутопутева.

Првобитна вредност уговора: 20.686.082,80 динара без ПДВа

Измењена вредност уговора: 22.662.024,50 динара без ПДВ-а

Разлози за измену уговора: Разлог за измену Уговора о извођењу радови на реконструкцији Сокоградске улице, број: 404-39/2019-04 од 06.09.2019. године је захтев Извођача број: 404-39/19-04 од 13.12.2019. године, са Спецификацијом изведених радова, вишковима и мањковима радова, где је констатован вишак радова у износу од 1.975.941,70 динара без ПДВ-а. Из тог разлога извођач се обратио Надзорном органу, који је дао сагласност на врсту и количину вишкова радова, уз

образложење да се у току извођења радова мерењем установљено да се стварне количине радова за извођење разликују од пројектованих због повећаног броја подземних електроинсталација које се налазе на непрописној дубини и због великог броја прикључака секундарне фекалне канализације из улица Сокоградске и Ваљевске. Постојећа фекална канализација се није могла лако лоцирати, што је захтевало доста земљаних радова, а касније и монтажних радова. Исто тако и услед повећања секундарних вододводних инсталација дошло је до повећања (вишкова 9 појединих позиција радова. Са одобрењем вишкова радаова, постиже се једна целовитост тј, комплетност завршетка радова фекалне канализације као и скундарне водоводне инсталације, како би објекат у будућој експлоатацији могао да задовољи тражену функционалност у погледу свих подземних инсталација.

Основ за измену Уговора о извођењу радови на реконструкцији Сокоградске улице је члан 115. став 1 - 3 Закона о јавним набавкама, члан 22. и 24. Уговора о извођењу радова на реконструкцији Сокоградске улице и Посебне узансе о грађењу – узанса 42. Такође, могућност измене Уговора због вишкова радова предвиђена је Конкурсном документацијом за јавну набавку радова – на реконструкцији Сокоградске улице, која је објављена на Порталу јавних набавки и сајту општине Љубовија, 17.07.2019. године, страна 19/94 - VI Упутство понуђачима како да сачине понуду, под бројем 20. Измене уговора и 39/94 – 40/94 – XIII Модел уговора. Законом о јавним набавкама, члан 115. став 1 и чланом 22. Уговора прописано је да Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1 овог закона. Прописани лимит се не односи на вишкове радова уколико су исти уговорени. Ставом 2 истог Закона дата је могућност наручиоцу да дозволи промену цене и других битних елемената уговора (рок извођења радова) из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Чланом 15. Уговора предвиђено је да је за свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања. Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца. Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова. Чланом 24. Уговора уговорена је примена Посебних узанси о грађењу за све што није реулисано одредбама овог уговора, поред Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и дригих важећих прописа Републике Србије.

Имајући у виду напред наведено, а у складу са Конкурсном документацијом, број: 404-40/2019-04 од 17.07.2019. године, чланом 115. став 1 - 3 Закона о јавним набавкама, чланом 15. 22. и 24. Уговора о извођењу радова на реконструкцији Сокоградске улице, наручилац је утврдио да је захтев основан и одобрио извођење вишка радова у вредности 1.975.941,70 динара без ПДВ-а – 9,55%.

1) Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

2) Одлуку доставити: извођачу радова, служби за јавне набавке, служби рачуноводства и архиви.

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Мирослав Ненадовић

