

Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
-Општинска управа-
Број: 404-48/2019-04
13.12.2019. године
Љ у б о в и ј а

На основу члана 115. став 5 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Љубовија као Наручилац, доноси

О Д Л У К У
о измени Уговора о извођењу радова на унапређењу енергетске ефикасности
на згради ОШ „Петар Враголић“ у Доњој Оровици,
број: 404-48/2019-04 од 24.09.2019. године

1) Овом Одлуком одобрава се измена Уговора о извођењу радова на унапређењу енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Доњој Оровици, општина Љубовија, заводни број Наручиоца: 404-48/2019-04 од 24.09.2019. године, заводни број Извођача радова: У-28-2/19 од 24.09.2019. године и то:

1. продужење рока извођења радова за 90 календарских дана.

Назив наручиоца: Општинска управа општине Љубовија

Адреса наручиоца: Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија

Интернет страница наручиоца: www.ljubovija.rs

Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе

Врста предмета: радови на унапређењу енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Доњој Оровици, општина Љубовија

Назив и ознака из општег речника набавке:

45454000 – радови на реконструкцији

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, Област 43 – Специјализовани грађевински радови, Грана 43.2 – Инсталациони радови у грађевинарству и Грана 43.3 – Завршни грађевинско-занатски радови.

Ввредност уговора: 12.115.906,20 динара без ПДВа

Првобитни рок за извођење радова: 60 календарских дана од увођења Извођача у посао

Измењени рок за извођење радова: 150 календарских дана од увођења Извођача у посао

Разлози за измену уговора: Разлог за измену Уговора о извођењу радова на унапређењу енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Доњој Оровици, општина Љубовија, заведеног код Наручиоца под бројем: 404-48/2019-04 од 24.09.2019. године, код Извођача радова „Инграл – Неимар“ доо Љубовија, под бројем: У-28-2/19 од 24.09.2019. године, је Захтев Извођача број: 28-6/19 од 05.12.2019. године. У захтеву се наводи да је потребно продужити рок

за извођење радова, јер је немогуће извести неке уговорене радове без извођења додатних радова који нису били предвиђени основним уговором. Он наводи да је од почетка извођења радова информисао Стручни надзор и инвеститора да ће реализација уговора бити отежана јер недостају поједине позиције радова који се морају извести на објекту да би пројекат био реализован. Од израде пројекта енергетске ефикасности и пројекта санације објекта (након пожара) па до почетка реализације прошло је доста времена па је објекат додатно оштећен временским неприликама, што је проузроковало додатне радове на објекту - мора се обити малтер са преосталог дела зидова, затим прање, поновно малтерисање или облагање зидова и плафона гип-картонским плочама. У просторији у којој се десио пожар потребно је због оштећења подне плоче целу плочу санирати или урадити нову. Без извођења додатних радова немогућа је реализација пројекта и уговорених радова. Оно што је могло да се заврши завршено је, али за наставак радова потребно је додатно време и одобрење додатних радова. Продужење рока је потребно и због спољне температуре, јер је уграђивање завршног слоја фасаде могуће само при температури изнад 15°C. Захтевом је тражено продужење рока за 3 месеца. Стручни надзор ГЗР „СПАСИНГ“ Драган Спасојевић пр, Доња Оровица, је електронским путем, доставио Сагласност за продужења рока за извођење радова бр.14/19-н од 10.12.2019. године, у ком је навео да је захтев оправдан и да рок треба продужити за три месеца, односно 90 келендарских дана, због додатних радова које је неопходно извести, а који су настали као последица пожара, а и због немогућности извођења појединих радова на нижим температурама. Уговором о извођењу радова на унапређењу енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Доњој Оровици, општина Љубовија, чланом 9. предвиђено је да извођач може да тражи продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове. Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито: природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.), мере предвиђене актима надлежних органа, услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом, закашњење увођења Извођача радова у посао, непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се могу извести. С обзиром на то да су у питању околности за које није одговоран Извођач радова (последице пожара због којих су неопходни додатни радови за које је поднет захтев за мишљење о оправданости примене преговарачког поступка Управи за јавне набавке и ниске температуре за извођење одређених радова), као и Сагласност надзорног органа, Наручилац је утврдио да је Захтев основан.

Основ за измену Уговора о извођењу радова на унапређењу енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Доњој Оровици, општина Љубовија је члан 115. став 2 Закона о јавним набавкама, члан 9. и 22. Уговора о извођењу радова. Такође, могућност измене Уговора због продужења рока извођења радова предвиђена је Конкурсном документацијом за јавну набавку радова на унапређењу енергетске ефикасности на згради ОШ „Петар Враголић“ у Доњој Оровици, општина Љубовија, која је објављена на Порталу јавних набавки и сајту општине Љубовија, 14.08.2019. године, на страни 21/66 – VI Упутство понуђачима како да сачине понуду, под бројем 20. Измене уговора и страни 36/66 и 41/66 – XIII Модел уговора. Законом о јавним набавкама, чланом 115. став 2 прописано је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у Конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Чланом 9. Уговора дата је могућност да се на захтев извођача продужи рок за извођење радова, начин и рок подношења захтева од стране Извођача, као и разлози због којих је могуће продужити рок. Измена уговора предвиђена је чланом 22 став 3. Уговора где се наводи да ће наручилац дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, где су таксативно наведене те околности.

Имајући у виду напред наведено, а у складу са Конкурсном документацијом, број: 404-48/2019-04 од 14.08.2019. године, чланом 115. став 2 Закона о јавним набавкама, чланом 9. и 22 Уговора о извођењу радова, Наручилац је утврдио да је захтев основан и одобрио продужење рока за извођење радова за 90 календарских дана. На основу члана 115. став 5 Закона о јавним набавкама, којим је предвиђено да је, у случају промене битних елемената уговора наручилац дужан да донесе одлуку о измени уговора, наручилац је донео одлуку као у диспозитиву.

2) Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

3) Одлуку доставити: извођачу радова, служби за јавне набавке, служби рачуноводства и архиви.

