

Република Србија
ОПШТИНА ЛЈУБОВИЈА
-Општинска управа-
Број: 404-56/2019-04
09.01.2020. године
Л љ у б о в и ј а

На основу члана 115. став 5 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Љубовија, као Наручилац, доноси

О Д Л У К У
о измени Уговора о извођењу радова на изградњи пута
Разбојиште – Горње Кошље, општина Љубовија, у дужини 600м,
број: 404-56/2019-04 закљученог 12.12.2019. године

1) Овом Одлуком одобрава се измена Уговора о извођењу радова на изградњи пута Разбојиште – Горње Кошље, општина Љубовија, у дужини 600м, заводни број Наручиоца: 404-56/2019-04 од 11.12.2019. године, заводни број Извођача радова: 01-4322 од 12.12.2019. године и то:

1. продужетак рока извођења радова за 90 календарских дана.

Назив наручиоца: Општинска управа општине Љубовија

Адреса наручиоца: Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија

Интернет страница наручиоца: www.ljubovija.rs

Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе

Врста предмета: радови на изградњи пута

Назив и ознака из општег речника набавке:

45233142 – радови на поправљању путева

45233220 – радови на површинском слоју путева

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, Област 42 – Изградња осталих грађевина, Грана 42.1 – Изградња путева и железничких пруга, Група 42.11 – Изградња путева и аутопутева.

Вредност уговора: 6.489.539,52 динара без ПДВа

Првобитни рок за извођење радова: 30 календарских дана од увођења Извођача у посао

Измењени рок за извођење радова: 90 календарских дана од завршетка рока за извођење радова по уговору.

Разлози за измену уговора: Разлог за измену Уговора о извођењу радова на изградњи пута Разбојиште – Горње Кошље, општина Љубовија, у дужини 600м, заведеног код Наручиоца под бројем: 404-56/2019-04 од 11.12.2019. године, а код Извођача радова Предузеће за путеве „Ваљево“ ад Ваљево, под бројем: 1-4322 од 12.12.2019. године је Захтев Извођача број: 1-4322/3 од 26.12.2019. године. У захтеву се наводи да је потребно продужити рок за извођење радова јер су у посао уведени

16.12.2019.године, а да је предметни објекат на коме се изводе радови на надморској висини од 800-1000м, са константно ниским температурама и где је од 23.12.2019.године већ формиран снежни покривач, немогуће је заштитити радове, односно извести асфалтерске радове. Радови ће се наставити када временски услови то дозволе. Обзиром да је Уговором о извођењу радова на изградњи пута Разбојиште – Горње Кошље, општина Љубовија, у дужини 600м, предвиђено да се захтев за продужење рока извођења радова може поднети у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније седам дана пре истека коначног рока за завршетак радова, а да рок за завршетак радова истиче 15.01.2020. године, Наручилац је утврдио да је Захтев поднет благовремено. Стручни надзор ГЗР „СПАСИНГ“ Драган Спасојевић пр, Доња Оровица, Љубовија је, електронским путем, доставио Сагласност за продужење рока извођење радова бр. 17/19 од 27.12.2019, године, која је код наручиоца заведена под бројем: 404-56/2019-04 од 30.12.2019. године, где је истакао да су оправдани разлози Извођача за продужење рока и то за 90 календарских дана, јер због великог снега и ниских температура није могуће уграђивати завшни слој асфалта, који се може радити само на температури вишој од 5⁰С. Имајући у виду да су у питању околности за које није одговоран Извођач радова, као и Сагласност надзорног органа, Наручилац је утврдио да је Захтев основан.

Основ за измену Уговора о извођењу радова на реконструкцији Сокоградске је члан 115. став 2 Закона о јавним набавкама, члан 9. и 22. Уговора о извођењу радова на изградњи пута Разбојиште – Горње Кошље, општина Љубовија, у дужини 600. Такође, могућност измене Уговора због продужења рока извођења радова предвиђена је Конкурсном документацијом за јавну набавку радова на изградњи пута Разбојиште – Горње Кошље, општина Љубовија, у дужини 600м, која је објављена на Порталу јавних набавки и сајту општине Љубовија, 22.10.2019. године, на страни 19/94 – VI Упутство понуђачима како да сачине понуду, под бројем 19. Измене уговора и страни 19/53, 20/53 и 30/53 – XIII Модел уговора. Законом о јавним набавкама, чланом 115. став 2 прописано је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у Конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Чланом 9. Уговора дата је могућност да се на захтев извођача продужи рок за извођење радова, начин и рок подношења захтева од стране Извођача, као и разлози због којих је могуће продужити рок. Измена уговора предвиђена је чланом 22 став 3. Уговора где се наводи да ће наручилац дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, где су таксативно наведене те околности.

Имајући у виду напред наведено, а у складу са Конкурсном документацијом, број: 404-56/2019-04 од 22.10.2019. године, чланом 115. став 2 Закона о јавним набавкама, чланом 9. и 22 Уговора о извођењу радова на изградњи пута Разбојиште – Горње Кошље, општина Љубовија, у дужини 600м, Наручилац је утврдио да је захтев благовремен, основан и одобрио продужење рока за извођење радова за 90 календарских дана. На основу члана 115. став 5 Закона о јавним набавкама, којим је предвиђено да је, у случају промене битних елемената уговора наручилац дужан да донесе одлуку о измени уговора, наручилац је донео одлуку као у диспозитиву.

2) Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

3) Одлуку доставити: извођачу радова, служби за јавне набавке, служби рачуноводства и архиви.

