

Република Србија
ОПШТИНА ЛЈУБОВИЈА
-Општинска управа-
Број: 404-57/2019-04
17.07.2020. године
Л љ у б о в и ј а

У складу са чланом 239. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 91/2019), а на основу члана 115. став 5 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Лjubовија као Наручилац, доноси

О Д Л У К У

о измени Уговора о извођењу грађевинских радова на санацији и адаптацији сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ „Петар Враголић“ у Лjubовији, број: 404-57/2019-04 од 13.12.2019. године

1) Овом Одлуком одобрава се измена Уговора о извођењу грађевинских радова на санацији и адаптацији сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ „Петар Враголић“ у Лjubовији, заводни број Наручиоца: 404-57/2019-04 од 13.12.2019. године, заводни број Извођача радова: 317 од 13.12.2019. године и то:

1. продужетак рока извођења радова за 45 календарских дана.

Назив наручиоца: Општинска управа општине Лjubовија

Адреса наручиоца: Војводе Мишића 45, 15320 Лjubовија

Интернет страница наручиоца: www.ljubovija.rs

Врста наручиоца: орган јединице локалне самоуправе

Врста предмета: Радови на санацији и адаптацији сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ „Петар Враголић“ у Лjubовији

Назив и ознака из општег речника набавке:

- 45111100 – радови на рушењу;
- 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;
- 45262700 – адаптација зграда;
- 45420000 – радови на уградњи столарије;
- 45454000 – радови на реконструкцији;
- 45350000 – машинске инсталације
- 45311000 – радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови;
- 45331100 – радови на инсталацији централног грејања;
- 45332000 – водоинсталатерски радови и радови на инсталацији одвода;
- 45421000 – столарски радови и уградња столарије

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, Област 43 – Специјализовани грађевински радови, Грана 43.2 – Инсталациони радови у грађевинарству и Грана 43.3 – Завршни грађевинско-занатски радови

Вредност уговора: 40.991.484,99 динара без ПДВа

Првобитни рок за извођење радова: 150 календарских дана од увођења Извођача у посао

Измењени рок за извођење радова: 195 календарских дана од увођења Извођача у посао

Разлози за измену уговора: Разлог за измену Уговора о извођењу грађевинских радова на санацији и адаптацији сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ „Петар Враголић“ у Љубовији, заведеног код Наручиоца под бројем: 404-57/2019-04 од 13.12.2019. године, а код Извођача радова „INTERFAST doo Beograd, ул. Овчански пут бр. 32, 11212 Београд – Овча, носилац посла (овлашћени члан групе), под бројем: 317 од 13.12.2019. године, је захтев Извођача број: 05-06/20 од 06.07.2020. године (заведен код Наручиоца 07.07.2020. године) У Захтеву се наводи да је током поплава које су задесиле општину Љубовија, вода поплавила и градилиште, нанела муљ и однела тек насути материјал за нивелисање стаза и зелених површина. Извођач наводи да су копањем одводних канала кроз већ нивелисан терен успели да одбране објекат сале од уливања воде, а након тога приступили су чишћењу градилишта. Проблем представља постављање подлога на дечјем игралишту, трим стазама и теренима, јер да би се поставиле подлоге терен мора добро да се исуши и потребно је да осам дана не пада киша да би се извршило њихово постављање. Такође, део радника и механизације коришћен је за помоћ становништву у чишћењу дворишта и одвозу муља. Стручни надзор је дао Сагласност бр. 202000710 ЈУ од 06.07.2020. заведену код Наручиоца 10.07.2020. године за продужење рока за извођење радова за 45 календарских дана (првобитни рок истиче 17.07.2020. године према накнадном Обавештењу Стручног надзора), као и Конацеларија за управљање јавним улагањима, кроз Извештај бр. 57-006-2020 од 10.07.2020. године. Наручилац је утврдио да је Захтев за продужење рока поднет у року из члана 6. став 4 Уговора, да је Председник општине Љубовија, дана 22.06.2020. године, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације, прогласио ванредну ситуацију за део територије општине Љубовија, између осталих у целини за Месну заједницу Љубовија (градско насеље) због обилних падавина и наглог пораста водостаја на водотоковима I и II реда који могу изазвати поплаве, што се и догодило.

Основ за измену Уговора о извођењу грађевинских радова на санацији и адаптацији сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ „Петар Враголић“ у Љубовији је члан 115. став 2 Закона о јавним набавкама, члан 6. и 20. Уговора. Такође, могућност измене Уговора због продужења рока извођења радова предвиђена је Конкурсном документацијом за јавну набавку радова на санацији и адаптацији сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ „Петар Враголић“ у Љубовији, која је објављена на Порталу јавних набавки и званичном сајту општине Љубовија 08.11.2019. године и 25.11.2019. године – Измена, на страни 28/138 – VI Упутство понуђачима како да сачине понуду, под бројем 24. Измене током трајања уговора о јавној набавци и страни 39/138, 45/138 и 46/138 – XI Модел уговора. Законом о јавним набавкама, чланом 115. став 2 прописано је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у Конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Чланом 6. став 1 Уговора предвиђено је да извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза од стране Наручиоца био спречен да изводи радове, а у ставу 2 наведени су разлози због којих се може захтевати продужење рокова (између осталих тачка 1. природни догађаји: пожар, поплава...). У ставу 5 истог члана стоји да је уговорени рок продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју донесе Наручилац на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона. Измена уговора предвиђена је на исти начин и чланом 20. Уговора.

Имајући у виду напред наведено, а у складу са Конкурсном документацијом, број: 404-57/2019-04 од 08.11.2019. године и Изменом Конкурсне документације од 25.11.2019. године, чланом 115. став 2 Закона о јавним набавкама, чланом 6. и 20 Уговора о извођењу грађевинских радова на санацији и адаптацији сале за физичко, спољних терена и уклањање напуштеног објекта старе ОШ „Петар Враголић“ у Љубовији, Наручилац је утврдио да је захтев, благовремен, основан и одобрио продужетак рока за извођење радова за 45 календарских дана.

2) Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставити извештај Канцеларији за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

3) Одлуку доставити: извођачу радова, служби за јавне набавке, служби рачуноводства и архиви.

**НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Мирослав Ненадовић**

